

# 國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或 落後 原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備計畫	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	100,958,000	76,985,811	371,524	77,357,335	76.62	-23,600,665	-23.38		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	12,621,000	8,818,598	371,524	9,190,122	72.82	-3,430,878	-27.18	校區水土保持總體檢第三期設施改善工程--本工程104年7月21日決標，截至105年5月31日預定進度為98.2%，實際進度為97.82%，預計105年6月27日完工。	校區水土保持總體檢第三期設施改善工程--請監造單位持續督促施工廠商積極辦理。
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	12,621,000	372,834	0	372,834	2.95	-12,248,166	-97.05		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	8,445,764	371,524	8,817,288		8,817,288			
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	7,490,479	0	7,490,479	35.15	-13,821,521	-64.85	南苑改建學人宿舍新建工程--本案工程款及設計監造酬金均已結案，後續尚有傢俱設備及公共藝術設置待執行，計價作業係依工程實際進度辦理。	南苑改建學人宿舍新建工程--督促廠商積極辦理中。
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	1,430,000	0	1,430,000	6.71	-19,882,000	-93.29		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	6,060,479	0	6,060,479		6,060,479			
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	19,824,000	20,692,221	0	20,692,221	104.38	868,221	4.38		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	19,824,000	16,192,221	0	16,192,221	81.68	-3,631,779	-18.32		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000			
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	3,049,000	3,563,620	0	3,563,620	116.88	514,620	16.88	主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	3,049,000	3,563,620	0	3,563,620	116.88	514,620	16.88		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	44,152,000	36,420,893	0	36,420,893	82.49	-7,731,107	-17.51	實際採購較預計減少。	積極辦理中。

保存年限：3年

# 國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年05月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減(-)	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	44,152,000	36,420,893	0	36,420,893	82.49	-7,731,107	-17.51		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	100,958,000	76,985,811	371,524	77,357,335	76.62	-23,600,665	-23.38	1.校區水土保持 總體檢第三期設 施改善工程--本 工程104年7月21 日決標，截至10 5年5月31日預定 進度為98.2%， 實際進度為97.8 2%，預計105年 6月27日完工。 2.南苑改建學人 宿舍新建工程-- 督促廠商積極辦 理中。 3.什項設備--積 極辦理中。	1.校區水土保持 總體檢第三期設 施改善工程--請 監造單位持續督 促施工廠商積極 辦理。 2.南苑改建學人 宿舍新建工程-- 督促廠商積極辦 理中。 3.什項設備--積 極辦理中。
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	12,621,000	8,818,598	371,524	9,190,122	72.82	-3,430,878	-27.18		
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	7,490,479	0	7,490,479	35.15	-13,821,521	-64.85		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	19,824,000	20,692,221	0	20,692,221	104.38	868,221	4.38		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	3,049,000	3,563,620	0	3,563,620	116.88	514,620	16.88		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	44,152,000	36,420,893	0	36,420,893	82.49	-7,731,107	-17.51		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	100,958,000	76,985,811	371,524	77,357,335	76.62	-23,600,665	-23.38		

保存年限：3年