

**國立政治大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或 落後 原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	0	100,000,000	0	0	100,000,000	20,000,000	17,934,752	909,000	18,843,752	94.22	-1,156,248	-5.78		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	100,000,000	0	0	100,000,000	20,000,000	17,934,752	909,000	18,843,752	94.22	-1,156,248	-5.78		
一般建築及設備 計畫	40,078,775	240,828,000	0	0	280,906,775	63,958,567	53,635,129	0	53,635,129	83.86	-10,323,438	-16.14		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	709,000	709,882	0	709,882	100.12	882	0.12		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	709,000	709,882	0	709,882	100.12	882	0.12		
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	5,700,000	1,447,216	0	1,447,216	25.39	-4,252,784	-74.61	係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫： 1.106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2.基本設計於 106年12月12日 、107年1月10日 向實小師生說明 ，國教署基設審 查於1月26日召 開並獲通過。 3.建照已於107 年1月25日申報 掛件，目前 由 建管處審查中。 4.國教署細設審 查會議分別於3 月9日、4月10日 召開，5月8日完 成細設書圖核定 ，目前辦理發包 書圖審核及公開 閱覽陳報作業， 後續預計7月決 標，8月開工， 108年8月完工。	積極辦理後續作 業中。
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	5,700,000	159,706	0	159,706	2.80	-5,540,294	-97.20		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,287,510	0	1,287,510		1,287,510			
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	15,553,567	9,575,048	0	9,575,048	61.56	-5,978,519	-38.44	設備採購較預計 減少。	積極辦理中。
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	15,553,567	9,575,048	0	9,575,048	61.56	-5,978,519	-38.44		

保存年限：3年

**國立政治大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年05月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	588,000	662,545	0	662,545	112.68	74,545	12.68	主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	588,000	662,545	0	662,545	112.68	74,545	12.68		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	41,408,000	41,240,438	0	41,240,438	99.60	-167,562	-0.40		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	41,408,000	41,240,438	0	41,240,438	99.60	-167,562	-0.40		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	83,958,567	71,569,881	909,000	72,478,881	86.33	-11,479,686	-13.67	1.房屋及建築--「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫： (1)106年11月27日完成設計監造議約決標作業。 (2)基本設計於106年12月12日、107年1月10日向實小師生說明，國教署基設審查於1月26日召開並獲通過。 (3)建照已於107年1月25日申報掛件，目前由建管處審查中。 (4)國教署細設審查會議分別於3月9日、4月10日召開，本案預算書圖預計5月間完成預算書圖核定，6月辦理招標文件公開閱覽及上網公告、7月決標，8月開工，108年8月完工。 2.機械及設備--設備採購較預計減少。 3.交通及運輸設備--依實際需求採購，致執行數高於預算數。	1.房屋及建築--積極辦理後續作業中。 2.機械及設備--積極辦理中。
不動產、廠房及設備	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	83,958,567	71,569,881	909,000	72,478,881	86.33	-11,479,686	-13.67		

保存年限：3年

**國立政治大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年05月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	709,000	709,882	0	709,882	100.12	882	0.12		
房屋及建築	16,253,414	126,992,000	0	0	143,245,414	25,700,000	19,381,968	909,000	20,290,968	78.95	-5,409,032	-21.05		
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	15,553,567	9,575,048	0	9,575,048	61.56	-5,978,519	-38.44		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	588,000	662,545	0	662,545	112.68	74,545	12.68		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	41,408,000	41,240,438	0	41,240,438	99.60	-167,562	-0.40		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	83,958,567	71,569,881	909,000	72,478,881	86.33	-11,479,686	-13.67		

保存年限: 3年