

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 法定 預算 數	本年 奉准 先行 辦理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	280,000,000	0	0	280,000,000	210,000,000	230,374,705	12,604,536	242,979,241	115.70	32,979,241	15.70		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	0	280,000,000	0	0	280,000,000	210,000,000	230,374,705	12,604,536	242,979,241	115.70	32,979,241	15.70	主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
一般建築及設備 計畫	65,502,761	306,908,000	0	0	372,410,761	216,785,000	182,089,453	1,778,656	183,868,109	84.82	-32,916,891	-15.18		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	12,789,000	42,351,308	1,717,182	44,068,490	344.58	31,279,490	244.58	主要係受贈款計 畫列支「體育場 館設施整修第二 期田徑場整修工 程」所致。	
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	12,789,000	8,551,725	0	8,551,725	66.87	-4,237,275	-33.13		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	33,799,583	1,717,182	35,516,765		35,516,765			
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	615,403	108,327,062	26,836,000	3,515,921	61,474	3,577,395	13.33	-23,258,605	-86.67	1.法學院館興建 工程--已修正基 本設計於108年 11月函覆教育部 。另請建築師事 務所準備都審文 件，排定109年1 月進行細部設計 討論。 2.「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫--工程第6 次招標於108年4 月9日決標，現 正進行1樓底板 鋼筋綁紮作業， 第2次估驗申辦 中，預計於109 年9月完工。	積極辦理中。
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	615,403	108,327,062	26,836,000	1,123,074	0	1,123,074	4.18	-25,712,926	-95.82		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,392,847	61,474	2,454,321		2,454,321			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-3,307,750	88,827,408	78,300,000	51,940,707	0	51,940,707	66.34	-26,359,293	-33.66	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-3,307,750	88,827,408	78,300,000	51,940,707	0	51,940,707	66.34	-26,359,293	-33.66		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	1,692,347	4,106,597	2,090,000	2,955,044	0	2,955,044	141.39	865,044	41.39	主要係依實際需 求採購所致。	

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年11月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	1,692,347	4,106,597	2,090,000	2,955,044	0	2,955,044	141.39	865,044	41.39		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	96,770,000	81,326,473	0	81,326,473	84.04	-15,443,527	-15.96	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	96,770,000	81,326,473	0	81,326,473	84.04	-15,443,527	-15.96		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	426,785,000	412,464,158	14,383,192	426,847,350	100.01	62,350	0.01	1.法學院館興建工程--已修正基本設計於108年11月前覆教育部。另請建築師事務所準備部審文件，排定109年1月進行細部設計討論。 2.「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫--工程第6次招標於108年4月9日決標，現正進行1樓底板鋼筋綁紮作業，第2次估驗申辦中，預計於109年9月完工。 3.機械及設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理中。
不動產、廠房及設備	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	426,785,000	412,464,158	14,383,192	426,847,350	100.01	62,350	0.01		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	12,789,000	42,351,308	1,717,182	44,068,490	344.58	31,279,490	244.58		
房屋及建築	41,827,659	345,884,000	0	615,403	388,327,062	236,836,000	233,890,626	12,666,010	246,556,636	104.10	9,720,636	4.10		
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-3,307,750	88,827,408	78,300,000	51,940,707	0	51,940,707	66.34	-26,359,293	-33.66		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	1,692,347	4,106,597	2,090,000	2,955,044	0	2,955,044	141.39	865,044	41.39		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	96,770,000	81,326,473	0	81,326,473	84.04	-15,443,527	-15.96		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	426,785,000	412,464,158	14,383,192	426,847,350	100.01	62,350	0.01		

保存年限：3年