

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	0	280,000,000	3,802,623	0	283,802,623	283,802,623	268,774,920	15,027,703	283,802,623	100.00	0	0.00		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	280,000,000	3,802,623	0	283,802,623	283,802,623	268,774,920	15,027,703	283,802,623	100.00	0	0.00		
一般建築及設備 計畫	65,502,761	306,797,000	52,877,972	0	425,177,733	425,177,733	313,405,020	5,441,287	318,846,307	74.99	-106,331,426	-25.01		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	-7,707,837	50,081,722	50,081,722	45,843,888	0	45,843,888	91.54	-4,237,834	-8.46		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	-7,707,837	50,081,722	50,081,722	44,662,772	0	44,662,772	89.18	-5,418,950	-10.82		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,181,116	0	1,181,116		1,181,116			
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	122,498	1,153,576	108,987,733	108,987,733	7,028,022	218,599	7,246,621	6.65	-101,741,112	-93.35	係「研究總中心 新建工程及南苑 改建學人宿舍新 建工程之公共藝 術設置」、「法 學院館興建工程 」、「指南山莊 校區學生宿舍新 建工程規劃設計 費」及「公立國 中小校舍耐震能 力及設施設備改 善計畫」等4案 刻正進行中。	積極辦理中。
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	122,498	1,153,576	108,987,733	108,987,733	1,276,074	0	1,276,074	1.17	-107,711,659	-98.83		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	5,751,948	218,599	5,970,547		5,970,547			
機械及設備	1,178,158	90,846,000	37,148,048	15,541,644	144,713,850	144,713,850	139,173,719	5,187,651	144,361,370	99.76	-352,480	-0.24		
機械及設備	1,178,158	90,846,000	37,148,048	15,541,644	144,713,850	144,713,850	139,173,719	5,187,651	144,361,370	99.76	-352,480	-0.24		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	6,499,591	8,913,841	8,913,841	8,913,841	0	8,913,841	100.00	0	0.00		
交通及運輸設 備	260,250	2,154,000	0	6,499,591	8,913,841	8,913,841	8,913,841	0	8,913,841	100.00	0	0.00		
什項設備	9,447,135	102,913,000	15,607,426	-15,486,974	112,480,587	112,480,587	112,445,550	35,037	112,480,587	100.00	0	0.00		
什項設備	9,447,135	102,913,000	15,607,426	-15,486,974	112,480,587	112,480,587	112,445,550	35,037	112,480,587	100.00	0	0.00		
總 計	65,502,761	586,797,000	56,680,595	0	708,980,356	708,980,356	582,179,940	20,468,990	602,648,930	85.00	-106,331,426	-15.00	1.研究總中心 新建工程及南苑 改建學人宿舍新 建工程之公共藝術	積極辦理中。

保存年限: 3年

**國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)	
												-106,331,426		設置,預計109年1月辦理第3次徵選。 2.法學院館興建工程,已修正基本設計於108年11月函覆教育部,另請建築師事務所準備都審文件。 3.指南山莊校區學生宿舍新建工程規劃設計費,刻正審核廠商提送之書面資料中。 4.「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫--工程第6次招標於108年4月9日決標,現正進行1樓牆、柱混凝土澆置作業,第3次估驗申辦中,預計於109年9月完工。	
不動產、廠房及設備	65,502,761	586,797,000	56,680,595	0	708,980,356	708,980,356	582,179,940	20,468,990	602,648,930	85.00		-106,331,426	-15.00		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	-7,707,837	50,081,722	50,081,722	45,843,888	0	45,843,888	91.54		-4,237,834	-8.46		
房屋及建築	41,827,659	345,884,000	3,925,121	1,153,576	392,790,356	392,790,356	275,802,942	15,246,302	291,049,244	74.10		-101,741,112	-25.90		
機械及設備	1,178,158	90,846,000	37,148,048	15,541,644	144,713,850	144,713,850	139,173,719	5,187,651	144,361,370	99.76		-352,480	-0.24		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	6,499,591	8,913,841	8,913,841	8,913,841	0	8,913,841	100.00		0	0.00		
什項設備	9,447,135	102,913,000	15,607,426	-15,486,974	112,480,587	112,480,587	112,445,550	35,037	112,480,587	100.00		0	0.00		
總 計	65,502,761	586,797,000	56,680,595	0	708,980,356	708,980,356	582,179,940	20,468,990	602,648,930	85.00		-106,331,426	-15.00		

保存年限: 3年