

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	388,620,000	0	0	388,620,000	180,000,000	110,461,974	6,224,509	116,686,483	64.83	-63,313,517	-35.17		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	0	388,620,000	0	0	388,620,000	180,000,000	110,461,974	6,224,509	116,686,483	64.83	-63,313,517	-35.17	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	85,978,551	250,727,000	0	0	336,705,551	103,595,000	90,975,272	1,108,462	92,083,734	88.89	-11,511,266	-11.11		
土地改良物	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	2,109,248	0	2,109,248		2,109,248		主要係核實支 田徑場整修工程 設計監造服務費 等所致。	
土地改良物	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	2,073,381	0	2,073,381		2,073,381			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	35,867	0	35,867		35,867			
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	32,000,000	28,701,442	1,108,462	29,809,904	93.16	-2,190,096	-6.84		
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	32,000,000	278,000	0	278,000	0.87	-31,722,000	-99.13		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	28,423,442	1,108,462	29,531,904		29,531,904			
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-2,584,000	120,177,480	29,763,000	17,939,594	0	17,939,594	60.27	-11,823,406	-39.73	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-2,584,000	120,177,480	29,763,000	17,939,594	0	17,939,594	60.27	-11,823,406	-39.73		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	2,230,000	653,675	0	653,675	29.31	-1,576,325	-70.69	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	2,230,000	653,675	0	653,675	29.31	-1,576,325	-70.69		
什項設備	0	96,143,000	0	-416,000	95,727,000	39,602,000	41,571,313	0	41,571,313	104.97	1,969,313	4.97		
什項設備	0	96,143,000	0	-416,000	95,727,000	39,602,000	41,571,313	0	41,571,313	104.97	1,969,313	4.97		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	283,595,000	201,437,246	7,332,971	208,770,217	73.62	-74,824,783	-26.38	1.公共行政及企 業管理教育中心 新建工程--主要 係工程估驗進度 較預計落後所致。 2.機械及設備、 交通及運輸設備 --主要係依實際 需求採購所致。	積極辦理中。
不動產、廠房及	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	283,595,000	201,437,246	7,332,971	208,770,217	73.62	-74,824,783	-26.38		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
設備												-74,824,783		
土地改良物	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	2,109,248	0	2,109,248			2,109,248		
房屋及建築	85,626,071	413,036,000	0	0	498,662,071	212,000,000	139,163,416	7,332,971	146,496,387	69.10		-65,503,613	-30.90	
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-2,584,000	120,177,480	29,763,000	17,939,594	0	17,939,594	60.27		-11,823,406	-39.73	
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	2,230,000	653,675	0	653,675	29.31		-1,576,325	-70.69	
什項設備	0	96,143,000	0	-416,000	95,727,000	39,602,000	41,571,313	0	41,571,313	104.97		1,969,313	4.97	
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	283,595,000	201,437,246	7,332,971	208,770,217	73.62		-74,824,783	-26.38	

保存年限: 3年