

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,379,835	420,000,000	0	0	451,379,835	163,000,000	103,148,801	6,138,538	109,287,339	67.05	-53,712,661	-32.95		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	31,379,835	370,000,000	0	0	401,379,835	157,000,000	103,148,801	6,138,538	109,287,339	69.61	-47,712,661	-30.39	本案結構工程 110年3月完成， 係因估驗較慢， 造成落後，預計 110年5月31日竣 工及領得使用執 照。	積極辦理後續作 業中。
指南山莊校區學 生宿舍	0	50,000,000	0	0	50,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00	本案係勞務招標 階段評選多次流 標，相關部審、 水保、環差報告 須進行審查，造 成落後。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	44,144,424	327,688,000	0	0	371,832,424	45,497,122	52,227,613	508,906	52,736,519	115.91	7,239,397	15.91		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	13,841,122	10,463,643	508,906	10,972,549	79.27	-2,868,573	-20.73	主要係指南山莊 校區學生宿舍， 因勞務招標階段 評選多次流標， 相關部審、水保 、環差報告須進 行審查，造成落 後。	積極辦理後續作 業中。
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	13,841,122	123,000	0	123,000	0.89	-13,718,122	-99.11		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	10,340,643	508,906	10,849,549		10,849,549			
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	4,682,000	12,165,547	0	12,165,547	259.84	7,483,547	159.84	主要係依實際需 求採購所致。	
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	4,682,000	12,165,547	0	12,165,547	259.84	7,483,547	159.84		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	567,000	1,907,494	0	1,907,494	336.42	1,340,494	236.42	主要係依實際需 求採購所致。	
交通及運輸設 備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	567,000	1,907,494	0	1,907,494	336.42	1,340,494	236.42		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	26,407,000	27,690,929	0	27,690,929	104.86	1,283,929	4.86		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	26,407,000	27,690,929	0	27,690,929	104.86	1,283,929	4.86		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	208,497,122	155,376,414	6,647,444	162,023,858	77.71	-46,473,264	-22.29	1.公共行政及企 業管理教育中心	積極辦理後續作 業中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年03月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)	
												-46,473,264		新建工程--主要係工程估驗較慢，造成落後所致。 2.指南山莊校區學生宿舍--主要係勞務案招標階段評選多次流標，相關都審、水保、環差報告須進行審查，造成落後。	
不動產、廠房及設備	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	208,497,122	155,376,414	6,647,444	162,023,858	77.71		-46,473,264	-22.29		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0			0			
房屋及建築	75,524,259	470,000,000	0	0	545,524,259	176,841,122	113,612,444	6,647,444	120,259,888	68.00		-56,581,234	-32.00		
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	4,682,000	12,165,547	0	12,165,547	259.84		7,483,547	159.84		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	567,000	1,907,494	0	1,907,494	336.42		1,340,494	236.42		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	26,407,000	27,690,929	0	27,690,929	104.86		1,283,929	4.86		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	208,497,122	155,376,414	6,647,444	162,023,858	77.71		-46,473,264	-22.29		

保存年限：3年