

# 國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,379,835	420,000,000	0	0	451,379,835	208,000,000	125,307,259	7,299,330	132,606,589	63.75	-75,393,411	-36.25		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	31,379,835	370,000,000	0	0	401,379,835	202,000,000	125,307,259	7,299,330	132,606,589	65.65	-69,393,411	-34.35	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理後續作 業中。
指南山莊校區學 生宿舍	0	50,000,000	0	0	50,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00	主要係務案招 標階段評選多次 流標，相關部審 、水保、環差報 告須進行審查， 造成落後。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	44,144,424	327,688,000	0	0	371,832,424	58,613,000	60,559,084	690,710	61,249,794	104.50	2,636,794	4.50		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	1,100	0	1,100		1,100		係列支指南山莊 校區基盤建設工 程設施騰本費用 。	
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100		1,100			
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	17,841,000	14,799,938	690,710	15,490,648	86.83	-2,350,352	-13.17	主要係指南山莊 校區學生宿舍， 務務招標階段評 選多次流標，相 關部審、水保、 環差報告須進行 審查，造成落後 。	積極辦理後續作 業中。
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	17,841,000	211,000	0	211,000	1.18	-17,630,000	-98.82		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	14,588,938	690,710	15,279,648		15,279,648			
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	9,353,000	14,344,852	0	14,344,852	153.37	4,991,852	53.37	主要係依實際需 求採購所致。	
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	9,353,000	14,344,852	0	14,344,852	153.37	4,991,852	53.37		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	1,133,000	2,225,044	0	2,225,044	196.39	1,092,044	96.39	主要係依實際需 求採購所致。	
交通及運輸設 備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	1,133,000	2,225,044	0	2,225,044	196.39	1,092,044	96.39		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	30,286,000	29,188,150	0	29,188,150	96.38	-1,097,850	-3.62		

保存年限：3年

**國立政治大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	30,286,000	29,188,150	0	29,188,150	96.38	-1,097,850	-3.62		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	266,613,000	185,866,343	7,990,040	193,856,383	72.71	-72,756,617	-27.29	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計落後所致。 2.指南山莊校區學生宿舍--主要係勞務案招標階段評選多次流標，相關都審、水保、環差報告須進行審查，造成落後。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	266,613,000	185,866,343	7,990,040	193,856,383	72.71	-72,756,617	-27.29		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	1,100	0	1,100		1,100			
房屋及建築	75,524,259	470,000,000	0	0	545,524,259	225,841,000	140,107,197	7,990,040	148,097,237	65.58	-77,743,763	-34.42		
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	9,353,000	14,344,852	0	14,344,852	153.37	4,991,852	53.37		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	1,133,000	2,225,044	0	2,225,044	196.39	1,092,044	96.39		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	30,286,000	29,188,150	0	29,188,150	96.38	-1,097,850	-3.62		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	266,613,000	185,866,343	7,990,040	193,856,383	72.71	-72,756,617	-27.29		

保存年限：3年