

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,379,835	420,000,000	0	0	451,379,835	233,000,000	125,396,369	7,299,330	132,695,699	56.95	-100,304,301	-43.05		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	31,379,835	370,000,000	0	0	401,379,835	227,000,000	125,396,369	7,299,330	132,695,699	58.46	-94,304,301	-41.54	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理後續作 業中。
指南山莊校區學 生宿舍	0	50,000,000	0	0	50,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00	主要係務案招 標階段評選多次 流標，相關都審 、水保、環差報 告須進行審查， 造成落後。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	44,144,424	327,688,000	0	0	371,832,424	75,312,000	76,428,075	1,269,386	77,697,461	103.17	2,385,461	3.17		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	1,100	0	1,100		1,100		係列支指南山莊 校區基盤建設工 程設施騰本費用 。	
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100		1,100			
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	20,841,000	25,971,720	1,269,386	27,241,106	130.71	6,400,106	30.71	主要係法學院館 興建工程支應遷 移既有設備費用 。	
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	20,841,000	211,000	0	211,000	1.01	-20,630,000	-98.99		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	25,760,720	1,269,386	27,030,106		27,030,106			
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	18,122,000	17,654,605	0	17,654,605	97.42	-467,395	-2.58		
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	18,122,000	17,654,605	0	17,654,605	97.42	-467,395	-2.58		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	1,699,000	2,262,794	0	2,262,794	133.18	563,794	33.18	主要係依實際需 求採購所致。	
交通及運輸設 備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	1,699,000	2,262,794	0	2,262,794	133.18	563,794	33.18		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	34,650,000	30,537,856	0	30,537,856	88.13	-4,112,144	-11.87	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	34,650,000	30,537,856	0	30,537,856	88.13	-4,112,144	-11.87		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	308,312,000	201,824,444	8,568,716	210,393,160	68.24	-97,918,840	-31.76	1.公共行政及企 業管理教育中心 新建工程--主要	積極辦理後續作 業中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年05月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
												-97,918,840		
不動產、廠房及設備	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	308,312,000	201,824,444	8,568,716	210,393,160	68.24		-97,918,840	-31.76	
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	1,100	0	1,100			1,100		
房屋及建築	75,524,259	470,000,000	0	0	545,524,259	253,841,000	151,368,089	8,568,716	159,936,805	63.01		-93,904,195	-36.99	
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	18,122,000	17,654,605	0	17,654,605	97.42		-467,395	-2.58	
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	1,699,000	2,262,794	0	2,262,794	133.18		563,794	33.18	
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	34,650,000	30,537,856	0	30,537,856	88.13		-4,112,144	-11.87	
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	308,312,000	201,824,444	8,568,716	210,393,160	68.24		-97,918,840	-31.76	

係工程估驗進度較預計落後所致。
2.指南山莊校區學生宿舍--主要係勞務案招標階段評選多次流標，相關都審、水保、環差報告須進行審查，造成落後。

保存年限：3年