

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 法定 預算 數	本年 奉准 先行 辦理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,379,835	420,000,000	0	0	451,379,835	240,500,000	171,850,282	9,739,583	181,589,865	75.51	-58,910,135	-24.49		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	31,379,835	370,000,000	0	0	401,379,835	227,000,000	171,850,282	9,739,583	181,589,865	80.00	-45,410,135	-20.00	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理後續作 業中。
指南山莊校區學 生宿舍	0	50,000,000	0	0	50,000,000	13,500,000	0	0	0	0.00	-13,500,000	-100.00	主要係務案招 標階段評選多次 流標，相關部審 、水保、環差報 告及坡審須進行 審查，造成落後 。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	44,144,424	327,688,000	0	0	371,832,424	93,451,000	87,500,164	1,543,305	89,043,469	95.28	-4,407,531	-4.72		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	1,100	0	1,100		1,100		係列支指南山莊 校區基礎建設工 程設施騰本費用 。	
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100		1,100			
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	24,841,000	31,346,572	1,543,305	32,889,877	132.40	8,048,877	32.40	主要係法學院館 興建工程支應遷 移既有設備費用 。	
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	24,841,000	337,000	0	337,000	1.36	-24,504,000	-98.64		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	31,009,572	1,543,305	32,552,877		32,552,877			
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	27,805,000	21,704,507	0	21,704,507	78.06	-6,100,493	-21.94	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	27,805,000	21,704,507	0	21,704,507	78.06	-6,100,493	-21.94		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	2,265,000	2,533,581	0	2,533,581	111.86	268,581	11.86	主要係依實際需 求採購所致。	
交通及運輸設 備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	2,265,000	2,533,581	0	2,533,581	111.86	268,581	11.86		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	38,540,000	31,914,404	0	31,914,404	82.81	-6,625,596	-17.19	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	38,540,000	31,914,404	0	31,914,404	82.81	-6,625,596	-17.19		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	333,951,000	259,350,446	11,282,888	270,633,334	81.04	-63,317,666	-18.96	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計落後所致。 2.指南山莊校區學生宿舍--主要係勞務案招標階段評選多次流標，相關部審、水保、環差報告及坡審須進行審查，造成落後。 3.機械及設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	333,951,000	259,350,446	11,282,888	270,633,334	81.04	-63,317,666	-18.96		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	1,100	0	1,100		1,100			
房屋及建築	75,524,259	470,000,000	0	0	545,524,259	265,341,000	203,196,854	11,282,888	214,479,742	80.83	-50,861,258	-19.17		
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	27,805,000	21,704,507	0	21,704,507	78.06	-6,100,493	-21.94		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	2,265,000	2,533,581	0	2,533,581	111.86	268,581	11.86		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	38,540,000	31,914,404	0	31,914,404	82.81	-6,625,596	-17.19		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	333,951,000	259,350,446	11,282,888	270,633,334	81.04	-63,317,666	-18.96		

保存年限：3年