

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異或 落 後 原 因 | 改進措施 |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 (1) | | 累 計 執 行 數 | | | | 比 較 增 減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金額(4)= (3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 專案計畫 | 31,379,835 | 420,000,000 | 0 | 0 | 451,379,835 | 240,500,000 | 175,278,989 | 9,739,583 | 185,018,572 | 76.93 | -55,481,428 | -23.07 | | |
| 公共行政及企業 管理教育中心新建工程 | 31,379,835 | 370,000,000 | 0 | 0 | 401,379,835 | 227,000,000 | 175,278,989 | 9,739,583 | 185,018,572 | 81.51 | -41,981,428 | -18.49 | 主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。 | 積極辦理後續作 業中。 |
| 指南山莊校區學 生宿舍 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -13,500,000 | -100.00 | 主要係務案招 標階段評選多次 流標，相關部審 、水保、環差報 告及坡審須進行 審查，造成落後。 | 積極辦理後續作 業中。 |
| 一般建築及設備 計畫 | 44,144,424 | 327,688,000 | 0 | 0 | 371,832,424 | 110,093,000 | 96,601,006 | 1,543,305 | 98,144,311 | 89.15 | -11,948,689 | -10.85 | | |
| 土地改良物 | 0 | 53,500,000 | 0 | 0 | 53,500,000 | 2,000 | 1,100 | 0 | 1,100 | 55.00 | -900 | -45.00 | 指南山莊基礎建 設工程因併入指 南山莊校區學生 宿舍工程內招標 ，配合宿舍發包 時程，造成落後。 | 積極辦理後續作 業中。 |
| 土地改良物 | 0 | 53,500,000 | 0 | 0 | 53,500,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2,000 | -100.00 | | |
| 未完工程-土地 改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 1,100 | | 1,100 | | | |
| 房屋及建築 | 44,144,424 | 50,000,000 | 0 | 0 | 94,144,424 | 24,841,000 | 31,399,420 | 1,543,305 | 32,942,725 | 132.61 | 8,101,725 | 32.61 | 主要係法學院館 興建工程支應遷 移既有設備費用。 | |
| 房屋及建築 | 44,144,424 | 50,000,000 | 0 | 0 | 94,144,424 | 24,841,000 | 337,000 | 0 | 337,000 | 1.36 | -24,504,000 | -98.64 | | |
| 未完工程-房屋 及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,062,420 | 1,543,305 | 32,605,725 | | 32,605,725 | | | |
| 機械及設備 | 0 | 116,964,000 | 0 | 0 | 116,964,000 | 38,897,000 | 26,619,446 | 0 | 26,619,446 | 68.44 | -12,277,554 | -31.56 | 主要係依實際需 求採購所致。 | 積極辦理其餘各 項設備採購。 |
| 機械及設備 | 0 | 116,964,000 | 0 | 0 | 116,964,000 | 38,897,000 | 26,619,446 | 0 | 26,619,446 | 68.44 | -12,277,554 | -31.56 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 8,089,000 | 0 | 0 | 8,089,000 | 3,003,000 | 2,587,076 | 0 | 2,587,076 | 86.15 | -415,924 | -13.85 | 主要係依實際需 求採購所致。 | 積極辦理其餘各 項設備採購。 |
| 交通及運輸設 備 | 0 | 8,089,000 | 0 | 0 | 8,089,000 | 3,003,000 | 2,587,076 | 0 | 2,587,076 | 86.15 | -415,924 | -13.85 | | |
| 什項設備 | 0 | 99,135,000 | 0 | 0 | 99,135,000 | 43,350,000 | 35,993,964 | 0 | 35,993,964 | 83.03 | -7,356,036 | -16.97 | 主要係依實際需 求採購所致。 | 積極辦理其餘各 項設備採購。 |

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異或 落 後 原 因 | 改進措施 |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 (1) | | 累 計 執 行 數 | | | | 比 較 增 減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金額(4)= (3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 什項設備 | 0 | 99,135,000 | 0 | 0 | 99,135,000 | 43,350,000 | 35,993,964 | 0 | 35,993,964 | 83.03 | -7,356,036 | -16.97 | | |
| 總 計 | 75,524,259 | 747,688,000 | 0 | 0 | 823,212,259 | 350,593,000 | 271,879,995 | 11,282,888 | 283,162,883 | 80.77 | -67,430,117 | -19.23 | 1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計落後所致。 2.指南山莊校區學生宿舍--主要係勞務案招標階段評選多次流標，相關部審、水保、環差報告及皮審須進行審查，造成落後。 3.機械及設備、交通及運輸設備及什項設備--主要係依實際需求採購所致。 | 積極辦理後續作業中。 |
| 不動產、廠房及設備 | 75,524,259 | 747,688,000 | 0 | 0 | 823,212,259 | 350,593,000 | 271,879,995 | 11,282,888 | 283,162,883 | 80.77 | -67,430,117 | -19.23 | | |
| 土地改良物 | 0 | 53,500,000 | 0 | 0 | 53,500,000 | 2,000 | 1,100 | 0 | 1,100 | 55.00 | -900 | -45.00 | | |
| 房屋及建築 | 75,524,259 | 470,000,000 | 0 | 0 | 545,524,259 | 265,341,000 | 206,678,409 | 11,282,888 | 217,961,297 | 82.14 | -47,379,703 | -17.86 | | |
| 機械及設備 | 0 | 116,964,000 | 0 | 0 | 116,964,000 | 38,897,000 | 26,619,446 | 0 | 26,619,446 | 68.44 | -12,277,554 | -31.56 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 8,089,000 | 0 | 0 | 8,089,000 | 3,003,000 | 2,587,076 | 0 | 2,587,076 | 86.15 | -415,924 | -13.85 | | |
| 什項設備 | 0 | 99,135,000 | 0 | 0 | 99,135,000 | 43,350,000 | 35,993,964 | 0 | 35,993,964 | 83.03 | -7,356,036 | -16.97 | | |
| 總 計 | 75,524,259 | 747,688,000 | 0 | 0 | 823,212,259 | 350,593,000 | 271,879,995 | 11,282,888 | 283,162,883 | 80.77 | -67,430,117 | -19.23 | | |

保存年限:10年