

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,379,835	420,000,000	0	0	451,379,835	248,500,000	320,140,302	16,627,688	336,767,990	135.52	88,267,990	35.52		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	31,379,835	370,000,000	0	0	401,379,835	227,000,000	310,829,150	16,627,688	327,456,838	144.25	100,456,838	44.25	主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
指南山莊校區學 生宿舍	0	50,000,000	0	0	50,000,000	21,500,000	9,311,152	0	9,311,152	43.31	-12,188,848	-56.69	主要係務案招 標階段評選多次 流標，相關部審 、水保、環差報 告及坡審須進行 審查，受疫情影 響審查進度，造 成落後，刻正辦 理工程公告招標 中。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	44,144,424	327,688,000	0	0	371,832,424	194,501,000	140,451,938	1,184,898	141,636,836	72.82	-52,864,164	-27.18		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	11,505,000	1,100	0	1,100	0.01	-11,503,900	-99.99	主要係指南山莊 基礎建設工程因 併入指南山莊校 區學生宿舍工程 內招標，配合宿 舍發包時程，造 成落後。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	11,505,000	0	0	0	0.00	-11,505,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100		1,100			
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	27,341,000	28,562,061	1,184,898	29,746,959	108.80	2,405,959	8.80		
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	27,341,000	1,144,772	0	1,144,772	4.19	-26,196,228	-95.81		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	27,417,289	1,184,898	28,602,187		28,602,187			
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	85,090,000	59,045,944	0	59,045,944	69.39	-26,044,056	-30.61	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	85,090,000	59,045,944	0	59,045,944	69.39	-26,044,056	-30.61		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	48,000	8,137,000	5,681,000	6,282,320	0	6,282,320	110.58	601,320	10.58	主要係依實際需 求採購所致。	
交通及運輸設 備	0	8,089,000	0	48,000	8,137,000	5,681,000	6,282,320	0	6,282,320	110.58	601,320	10.58		
什項設備	0	99,135,000	0	-48,000	99,087,000	64,884,000	46,560,513	0	46,560,513	71.76	-18,323,487	-28.24	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	99,135,000	0	-48,000	99,087,000	64,884,000	46,560,513	0	46,560,513	71.76	-18,323,487	-28.24		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	443,001,000	460,592,240	17,812,586	478,404,826	107.99	35,403,826	7.99		
不動產、廠房及 設備	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	443,001,000	460,592,240	17,812,586	478,404,826	107.99	35,403,826	7.99		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	11,505,000	1,100	0	1,100	0.01	-11,503,900	-99.99		
房屋及建築	75,524,259	470,000,000	0	0	545,524,259	275,841,000	348,702,363	17,812,586	366,514,949	132.87	90,673,949	32.87		
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	85,090,000	59,045,944	0	59,045,944	69.39	-26,044,056	-30.61		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	48,000	8,137,000	5,681,000	6,282,320	0	6,282,320	110.58	601,320	10.58		
什項設備	0	99,135,000	0	-48,000	99,087,000	64,884,000	46,560,513	0	46,560,513	71.76	-18,323,487	-28.24		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	443,001,000	460,592,240	17,812,586	478,404,826	107.99	35,403,826	7.99		

保存年限:10年