

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,379,835	420,000,000	0	0	451,379,835	320,000,000	336,986,064	17,504,366	354,490,430	110.78	34,490,430	10.78		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	31,379,835	370,000,000	0	0	401,379,835	298,500,000	327,674,912	17,504,366	345,179,278	115.64	46,679,278	15.64	主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
指南山莊校區學 生宿舍	0	50,000,000	0	0	50,000,000	21,500,000	9,311,152	0	9,311,152	43.31	-12,188,848	-56.69	主要係勞務案招 標階段評選多次 流標，相關都審 、水保、環差報 告及坡審須進行 審查，受疫情影 響審查進度，造 成落後，刻正辦 理工程公告招標 中。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	44,144,424	327,688,000	0	0	371,832,424	222,654,000	227,582,399	1,592,982	229,175,381	102.93	6,521,381	2.93		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	11,505,000	1,100	0	1,100	0.01	-11,503,900	-99.99	主要係指南山莊 基礎建設工程因 併入指南山莊校 區學生宿舍工程 內招標，配合宿 舍發包時程，造 成落後。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	11,505,000	0	0	0	0.00	-11,505,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100		1,100			
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	781,000	94,925,424	27,341,000	86,075,188	1,184,898	87,260,086	319.15	59,919,086	219.15	主要係法學院館 興建工程預付款 。	
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	781,000	94,925,424	27,341,000	2,234,772	0	2,234,772	8.17	-25,106,228	-91.83		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	32,240,416	1,184,898	33,425,314		33,425,314			
預付工程及土 地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	51,600,000	0	51,600,000		51,600,000			
機械及設備	0	116,964,000	0	-781,000	116,183,000	100,239,000	79,087,202	408,084	79,495,286	79.31	-20,743,714	-20.69	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	0	116,964,000	0	-781,000	116,183,000	100,239,000	70,439,515	408,084	70,847,599	70.68	-29,391,401	-29.32		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	8,647,687	0	8,647,687		8,647,687			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	80,645	8,169,645	6,884,000	7,890,919	0	7,890,919	114.63	1,006,919	14.63	主要係依實際需求採購所致。	
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	80,645	8,169,645	6,884,000	7,890,919	0	7,890,919	114.63	1,006,919	14.63		
什項設備	0	99,135,000	0	-80,645	99,054,355	76,685,000	54,527,990	0	54,527,990	71.11	-22,157,010	-28.89	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	0	99,135,000	0	-80,645	99,054,355	76,685,000	54,527,990	0	54,527,990	71.11	-22,157,010	-28.89		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	542,654,000	564,568,463	19,097,348	583,665,811	107.56	41,011,811	7.56		
不動產、廠房及設備	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	542,654,000	564,568,463	19,097,348	583,665,811	107.56	41,011,811	7.56		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	11,505,000	1,100	0	1,100	0.01	-11,503,900	-99.99		
房屋及建築	75,524,259	470,000,000	0	781,000	546,305,259	347,341,000	423,061,252	18,689,264	441,750,516	127.18	94,409,516	27.18		
機械及設備	0	116,964,000	0	-781,000	116,183,000	100,239,000	79,087,202	408,084	79,495,286	79.31	-20,743,714	-20.69		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	80,645	8,169,645	6,884,000	7,890,919	0	7,890,919	114.63	1,006,919	14.63		
什項設備	0	99,135,000	0	-80,645	99,054,355	76,685,000	54,527,990	0	54,527,990	71.11	-22,157,010	-28.89		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	542,654,000	564,568,463	19,097,348	583,665,811	107.56	41,011,811	7.56		

保存年限:10年