

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或 落後 原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	34,220,957	420,000,000	0	0	454,220,957	451,379,835	343,772,590	29,121,802	372,894,392	82.61	-78,485,443	-17.39		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	31,379,835	370,000,000	0	0	401,379,835	401,379,835	331,620,316	29,121,802	360,742,118	89.88	-40,637,717	-10.12	本工程於11月18日辦理複驗，現正請使用單位確認缺失改善情形，俟缺失改善完成後辦理結算。	積極辦理後續作業中。
指南山莊校區學生宿舍	2,841,122	50,000,000	0	0	52,841,122	50,000,000	12,152,274	0	12,152,274	24.30	-37,847,726	-75.70	主要係勞務案招標階段評選多次流標，相關部審、水保、環差報告及坡審須進行審查，受疫情影響審查進度，造成落後，刻正辦理工程公告招標中。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	41,303,302	327,688,000	3,189,000	0	372,180,302	375,021,424	323,030,591	3,997,156	327,027,747	87.20	-47,993,677	-12.80		
土地改良物	0	53,500,000	0	-23,013,554	30,486,446	30,486,446	30,407	0	30,407	0.10	-30,456,039	-99.90	主要係指南山莊基礎建設工程併入指南山莊校區學生宿舍工程內招標，配合宿舍發包時程，造成落後。	積極辦理後續作業中。
土地改良物	0	53,500,000	0	-23,013,554	30,486,446	30,486,446	0	0	0	0.00	-30,486,446	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	30,407	0	30,407		30,407			
房屋及建築	41,303,302	50,000,000	0	4,982,048	96,285,350	99,126,472	87,769,250	1,302,408	89,071,658	89.86	-10,054,814	-10.14		
房屋及建築	41,303,302	50,000,000	0	4,982,048	96,285,350	99,126,472	4,492,222	0	4,492,222	4.53	-94,634,250	-95.47		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	31,677,028	1,302,408	32,979,436		32,979,436			
預付工程及土 地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	51,600,000	0	51,600,000		51,600,000			
機械及設備	0	116,964,000	0	34,020,974	150,984,974	150,984,974	143,194,362	2,694,748	145,889,110	96.62	-5,095,864	-3.38		
機械及設備	0	116,964,000	0	34,020,974	150,984,974	150,984,974	118,509,480	1,743,912	120,253,392	79.65	-30,731,582	-20.35		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	24,684,882	950,836	25,635,718		25,635,718			

保存年限:10年

**國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	8,089,000	27,000	1,604,357	9,720,357	9,720,357	9,064,876	0	9,064,876	93.26	-655,481	-6.74		
交通及運輸設備	0	8,089,000	27,000	1,604,357	9,720,357	9,720,357	9,064,876	0	9,064,876	93.26	-655,481	-6.74		
什項設備	0	99,135,000	3,162,000	-17,593,825	84,703,175	84,703,175	82,971,696	0	82,971,696	97.96	-1,731,479	-2.04		
什項設備	0	99,135,000	3,162,000	-17,593,825	84,703,175	84,703,175	82,971,696	0	82,971,696	97.96	-1,731,479	-2.04		
總 計	75,524,259	747,688,000	3,189,000	0	826,401,259	826,401,259	666,803,181	33,118,958	699,922,139	84.70	-126,479,120	-15.30	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--本工程於11月18日辦理複驗，現正請使用單位確認缺失改善情形，俟缺失改善完成後辦理結算。 2.指南山莊校區學生宿舍--主要係勞務案招標階段評選多次流標，相關都審、水保、環差報告及坡審須進行審查，造成落後。 3.土地改良物--主要係指南山莊基盤建設工程併入指南山莊校區學生宿舍工程內招標，配合宿舍發包時程，造成落後。	積極辦理中。
不動產、廠房及設備	75,524,259	747,688,000	3,189,000	0	826,401,259	826,401,259	666,803,181	33,118,958	699,922,139	84.70	-126,479,120	-15.30		
土地改良物	0	53,500,000	0	-23,013,554	30,486,446	30,486,446	30,407	0	30,407	0.10	-30,456,039	-99.90		
房屋及建築	75,524,259	470,000,000	0	4,982,048	550,506,307	550,506,307	431,541,840	30,424,210	461,966,050	83.92	-88,540,257	-16.08		
機械及設備	0	116,964,000	0	34,020,974	150,984,974	150,984,974	143,194,362	2,694,748	145,889,110	96.62	-5,095,864	-3.38		
交通及運輸設備	0	8,089,000	27,000	1,604,357	9,720,357	9,720,357	9,064,876	0	9,064,876	93.26	-655,481	-6.74		
什項設備	0	99,135,000	3,162,000	-17,593,825	84,703,175	84,703,175	82,971,696	0	82,971,696	97.96	-1,731,479	-2.04		
總 計	75,524,259	747,688,000	3,189,000	0	826,401,259	826,401,259	666,803,181	33,118,958	699,922,139	84.70	-126,479,120	-15.30		

保存年限:10年